



Piła, dnia 27.11.2014r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Piła z siedzibą Pl. Staszica 10, 64-920 Piła potwierdza, że:

DROGBUD Sp. z o.o., ul. Lotników 51, 73-110 Stargard Szczeciński, na podstawie umów nr: 6/PN/I/2014 z dnia 2.04.2014 r., 4/WR/I/2014 z dnia 05.08.2014r., 5/WR/II/2014 z dnia 17.09.2014r., zawartych w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonała roboty budowlane dla inwestycji pt:

„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne wyspy miejskiej”

Roboty budowlane obejmowały w szczególności:

1. Nawierzchnie
 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8 (ścieżki rowerowe) - 929 m²
 2. Nawierzchnia szutrowa HanseGrand- 234 m²
 3. Nawierzchnia z kruszywa i żywicy epoksydowej - 242 m²
 4. Nawierzchnie z kostki betonowej stylizowanej - 7.093 m²
 5. Nawierzchnia z płyt granitowych - 256 m²
2. Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 6.892 m²
3. Krawężniki 15x30x100 cm - 475 m
4. Obrzeża 8x30x100 cm - 1.961,50 m
5. Sieć wodociągową - 51 m
6. Sieć kanalizacji tłocznej - 236,50 m
7. Sieć kanalizacji grawitacyjnej - 155,48 m
8. Instalację elektryczną - 4.810 m
9. Instalację monitoringu CCTV - 727 m
10. Studnie rewizyjne - 16 szt.
11. Zbiorniki szczelne żelbetowe - 3 szt.
12. Fontannę "suchą" z 36 dyszami wodno - świetlnymi

13. Fontannę z grzybkiem oraz 22 dyszami wodnymi
14. Komorę technologiczną fontann o wymiarach 7,6 x 3,6 m z wyposażeniem
15. Renowację postumentu (tzn. "grzybka") fontanny
16. Oświetlenie zewnętrzne
 1. Latarnie wysokie (h = 4 m) - 51 szt.
 2. Słupki niskie - 31 szt.
 3. Oświetlenie wbudowane w powierzchnię placu - 40 szt.
 4. Oświetlenie punktowe drzew i rzeźb - 6 szt.
17. Mała architekturę
 1. Ławki - 67 szt.
 2. Kosze na śmieci - 30 szt.
 3. Tablice informacyjne - 2 szt.
 4. Donice - 4 szt.
 5. Stojki rowerowe - 2 szt.
18. Zieleń
 1. Nasadzenia drzew - 30 szt.
 2. Nasadzenia krzewów - 1.323 szt.
 3. Wykonanie trawników siewem - 3970 m²

Termin realizacji: od 02.04.2014r. do 22.09.2014r.

Wartość robót: brutto 3 980 492,25 zł

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krzysztof Szewo
Krzysztof Szewo